

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/04/2026 a 20/05/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 20/05/2026													
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA													
LICITAÇÃO: CR 06/2025						ORDEM DE SERVIÇO:								VALOR DO CONTRATO:		R\$ 234.763,72			
CONTRATO: 139/2025						ESTA MEDIÇÃO:				R\$ 25.292,25				SALDO DO CONTRATO:		R\$ 111.927,42			
SALDO ANTERIOR:				R\$ 97.544,05				ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
				CONTRATO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.298,48														
1.1	PLACA DE OBRA				R\$ 1.298,48														
1.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1	R\$ 1.298,48	R\$ 1.298,48	1,00	R\$ 1.298,48		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 1.298,48	0,00	R\$ 0,00				
2	SALA DA DIRETORA / SALA DOS PROFESSORES				R\$ 96.831,24														
2.1	LOCAÇÕES NECESSÁRIAS				R\$ 2.014,78														
2.1.1	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xmês	6	R\$ 15,18	R\$ 91,08	6,00	R\$ 91,08		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	6,00	R\$ 91,08	0,00	R\$ 0,00				
2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA CORPO EM MADEIRA	m²	6	R\$ 10,59	R\$ 63,54			6,00	R\$ 63,54	100,00%	100,00%	6,00	R\$ 63,54	0,00	R\$ 0,00				
2.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	22,66	R\$ 82,09	R\$ 1.860,16	22,66	R\$ 1.860,16		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	22,66	R\$ 1.860,16	0,00	R\$ 0,00				
2.2	SERVIÇOS INICIAS				R\$ 4.523,76														
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	6	R\$ 100,27	R\$ 601,62	6,00	R\$ 601,62		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	6,00	R\$ 601,62	0,00	R\$ 0,00				
2.2.2	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	m³	4,2	R\$ 86,51	R\$ 363,34	4,20	R\$ 363,34		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	4,20	R\$ 363,34	0,00	R\$ 0,00				
2.2.3	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	40	R\$ 88,97	R\$ 3.558,80	40,00	R\$ 3.558,80		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	40,00	R\$ 3.558,80	0,00	R\$ 0,00				
2.3	FUNDAÇÃO				R\$ 5.339,68														
2.3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,4	R\$ 12,09	R\$ 1.117,12	92,40	R\$ 1.117,12		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	92,40	R\$ 1.117,12	0,00	R\$ 0,00				
2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,5	R\$ 13,70	R\$ 979,55	71,50	R\$ 979,55		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	71,50	R\$ 979,55	0,00	R\$ 0,00				
2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,3	R\$ 16,00	R\$ 340,80	21,30	R\$ 340,80		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	21,30	R\$ 340,80	0,00	R\$ 0,00				
2.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,2	R\$ 906,94	R\$ 2.902,21	3,20	R\$ 2.902,21		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,20	R\$ 2.902,21	0,00	R\$ 0,00				
2.4	PILARES				R\$ 4.449,34														
2.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	181,3	R\$ 12,09	R\$ 2.191,92	92,70	R\$ 1.120,74	88,60	R\$ 1.071,17	48,87%	100,00%	181,30	R\$ 2.191,92	0,00	R\$ 0,00				
2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,7	R\$ 16,00	R\$ 875,20	24,90	R\$ 398,40	29,80	R\$ 476,80	54,48%	100,00%	54,70	R\$ 875,20	0,00	R\$ 0,00				
2.4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,8	R\$ 767,90	R\$ 1.382,22	0,40	R\$ 307,16	1,40	R\$ 1.075,06	77,78%	100,00%	1,80	R\$ 1.382,22	0,00	R\$ 0,00				
2.5	VIGAS BALDRAME				R\$ 2.834,45														
2.5.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51	R\$ 13,70	R\$ 698,70	51,00	R\$ 698,70		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	51,00	R\$ 698,70	0,00	R\$ 0,00				
2.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,3	R\$ 16,00	R\$ 356,80	22,30	R\$ 356,80		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	22,30	R\$ 356,80	0,00	R\$ 0,00				
2.5.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,1	R\$ 769,86	R\$ 846,85	1,10	R\$ 846,85		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,10	R\$ 846,85	0,00	R\$ 0,00				
2.5.4	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	m³	2,22	R\$ 86,51	R\$ 192,05	2,22	R\$ 192,05		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,22	R\$ 192,05	0,00	R\$ 0,00				
2.5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	20,5	R\$ 36,10	R\$ 740,05	20,50	R\$ 740,05		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	20,50	R\$ 740,05	0,00	R\$ 0,00				
2.6	VIGAS AÉREAS				R\$ 5.032,94														
2.6.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	99	R\$ 12,09	R\$ 1.196,91			99,00	R\$ 1.196,91	100,00%	100,00%	99,00	R\$ 1.196,91	0,00	R\$ 0,00				

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/04/2026 a 20/05/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 20/05/2026											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA											
LICITAÇÃO: CR 06/2025						ORDEN DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 234.763,72			
CONTRATO: 139/2025						ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 25.292,25				SALDO DO CONTRATO:		R\$ 111.927,42			
SALDO ANTERIOR:				R\$ 97.544,05		ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO			
		CONTRATO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
2.6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,7	R\$ 13,70	R\$ 995,99			72,70	R\$ 995,99	100,00%	100,00%	72,70	R\$ 995,99	0,00	R\$ 0,00		
2.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,4	R\$ 16,00	R\$ 838,40			52,40	R\$ 838,40	100,00%	100,00%	52,40	R\$ 838,40	0,00	R\$ 0,00		
2.6.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	2,6	R\$ 769,86	R\$ 2.001,64			2,60	R\$ 2.001,64	100,00%	100,00%	2,60	R\$ 2.001,64	0,00	R\$ 0,00		
2.7	LAJE BASE				R\$ 3.467,56												
2.7.1	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	32	R\$ 2,78	R\$ 88,96				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	32,00	R\$ 88,96		
2.7.2	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	2,56	R\$ 736,17	R\$ 1.884,60				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,56	R\$ 1.884,60		
2.7.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	100	R\$ 14,94	R\$ 1.494,00				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.494,00		
2.8	LAJE PRÉ-MOLDADA				R\$ 11.209,92												
2.8.1	LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	m²	56	R\$ 146,82	R\$ 8.221,92			33,60	R\$ 4.933,15	60,00%	60,00%	33,60	R\$ 4.933,15	22,40	R\$ 3.288,77		
2.8.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	200	R\$ 14,94	R\$ 2.988,00			120,00	R\$ 1.792,80	60,00%	60,00%	120,00	R\$ 1.792,80	80,00	R\$ 1.195,20		
2.9	VERGA				R\$ 335,20												
2.9.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	9,4	R\$ 35,66	R\$ 335,20			9,40	R\$ 335,20	100,00%	100,00%	9,40	R\$ 335,20	0,00	R\$ 0,00		
2.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 21.535,66												
2.10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	161,63	R\$ 83,59	R\$ 13.510,65	42,58	R\$ 3.559,26	78,55	R\$ 6.565,99	48,60%	74,94%	121,13	R\$ 10.125,26	40,50	R\$ 3.385,40		
2.10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	234,17	R\$ 6,04	R\$ 1.414,39				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	234,17	R\$ 1.414,39		
2.10.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	234,17	R\$ 28,23	R\$ 6.610,62				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	234,17	R\$ 6.610,62		
2.11	REVESTIEMNTO				R\$ 22.307,03												
2.11.1	PISO / CONTRAPISO				R\$ 8.362,61												
2.11.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	50,92	R\$ 63,06	R\$ 3.211,02				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,92	R\$ 3.211,02		
2.11.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	56	R\$ 70,69	R\$ 3.958,64				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	56,00	R\$ 3.958,64		
2.11.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	46,28	R\$ 13,53	R\$ 626,17				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	46,28	R\$ 626,17		
2.11.1.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,6	R\$ 105,03	R\$ 168,05				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,60	R\$ 168,05		
2.11.1.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3	R\$ 132,91	R\$ 398,73				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 398,73		
2.11.2	PAREDES				R\$ 9.093,34												
2.11.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	234,17	R\$ 22,15	R\$ 5.186,87				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	234,17	R\$ 5.186,87		
2.11.2.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	234,17	R\$ 5,27	R\$ 1.234,08				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	234,17	R\$ 1.234,08		
2.11.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	84,67	R\$ 11,40	R\$ 965,24				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	84,67	R\$ 965,24		
2.11.2.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	149,75	R\$ 11,40	R\$ 1.707,15				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	149,75	R\$ 1.707,15		
2.11.3	TETO				R\$ 4.851,08												

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/04/2026 a 20/05/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 20/05/2026											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA											
LICITAÇÃO: CR 06/2025						ORDEM DE SERVIÇO:								VALOR DO CONTRATO:		R\$ 234.763,72	
CONTRATO: 139/2025						ESTA MEDIÇÃO:				R\$ 25.292,25				SALDO DO CONTRATO:		R\$ 111.927,42	
SALDO ANTERIOR:				R\$ 97.544,05		ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
				CONTRATO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
2.11.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	50,93	R\$ 6,04	R\$ 307,62				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,93	R\$ 307,62		
2.11.3.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	50,93	R\$ 28,23	R\$ 1.437,75				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,93	R\$ 1.437,75		
2.11.3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	50,93	R\$ 40,23	R\$ 2.048,91				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,93	R\$ 2.048,91		
2.11.3.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	50,93	R\$ 6,46	R\$ 329,01				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,93	R\$ 329,01		
2.11.3.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,93	R\$ 14,29	R\$ 727,79				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,93	R\$ 727,79		
2.12	COBERTURA				R\$ 6.739,41												
2.12.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25,2	R\$ 33,96	R\$ 855,79				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	25,20	R\$ 855,79		
2.12.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	25,2	R\$ 46,37	R\$ 1.168,52				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	25,20	R\$ 1.168,52		
2.12.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,65	R\$ 79,19	R\$ 447,42				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,65	R\$ 447,42		
2.12.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,4	R\$ 33,26	R\$ 212,86				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,40	R\$ 212,86		
2.12.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	R\$ 40,49	R\$ 80,98				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 80,98		
2.12.6	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	13,52	R\$ 59,06	R\$ 798,49				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	13,52	R\$ 798,49		
2.12.7	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	20,36	R\$ 155,96	R\$ 3.175,35				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	20,36	R\$ 3.175,35		
2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 3.599,47												
2.13.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 22,61	R\$ 90,44				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 90,44		
2.13.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,25	R\$ 11,69	R\$ 832,91				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	71,25	R\$ 832,91		
2.13.3	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	4	R\$ 6,76	R\$ 27,04				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 27,04		
2.13.4	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	4	R\$ 20,44	R\$ 81,76				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 81,76		
2.13.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,7	R\$ 3,63	R\$ 53,36				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	14,70	R\$ 53,36		
2.13.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,51	R\$ 3,63	R\$ 67,19				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	18,51	R\$ 67,19		
2.13.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,1	R\$ 3,63	R\$ 62,07				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	17,10	R\$ 62,07		
2.13.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,4	R\$ 3,63	R\$ 26,86				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,40	R\$ 26,86		
2.13.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,11	R\$ 5,84	R\$ 368,56				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	63,11	R\$ 368,56		

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/04/2026 a 20/05/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 20/05/2026											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA											
LICITAÇÃO: CR 06/2025						ORDEM DE SERVIÇO:								VALOR DO CONTRATO:		R\$ 234.763,72	
CONTRATO: 139/2025						ESTA MEDIÇÃO:				R\$ 25.292,25				SALDO DO CONTRATO:		R\$ 111.927,42	
SALDO ANTERIOR:				R\$ 97.544,05		ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
CONTRATO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
2.13.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,7	R\$ 5,84	R\$ 196,81				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	33,70	R\$ 196,81		
2.13.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	29,4	R\$ 5,84	R\$ 171,70				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	29,40	R\$ 171,70		
2.13.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,35	R\$ 5,84	R\$ 364,12				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	62,35	R\$ 364,12		
2.13.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	R\$ 16,42	R\$ 65,68				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 65,68		
2.13.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 490,07	R\$ 490,07				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 490,07		
2.13.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 14,48	R\$ 57,92				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 57,92		
2.13.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	R\$ 22,60	R\$ 180,80				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 180,80		
2.13.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$ 34,76	R\$ 69,52				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 69,52		
2.13.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 36,38	R\$ 145,52				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 145,52		
2.13.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	R\$ 41,19	R\$ 247,14				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 247,14		
2.14	ESQUADRIAS				R\$ 3.442,04												
2.14.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 403,19	R\$ 806,38				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 806,38		
2.14.2	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	2	R\$ 384,42	R\$ 768,84				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 768,84		
2.14.3	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	R\$ 13,90	R\$ 139,00				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 139,00		
2.14.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 201,63	R\$ 403,26				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 403,26		
2.14.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3	R\$ 390,56	R\$ 1.171,68				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 1.171,68		
2.14.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,72	R\$ 22,75	R\$ 152,88				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,72	R\$ 152,88		
3	REPAROS NA INSTITUIÇÃO				R\$ 127.770,50												
3.1	LOCAÇÕES NECESSÁRIAS				R\$ 257,70												
3.1.1	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xmês	10	R\$ 15,18	R\$ 151,80	10,00	R\$ 151,80		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	10,00	R\$ 151,80	0,00	R\$ 0,00		
3.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA CORPO EM MADEIRA	m²	10	R\$ 10,59	R\$ 105,90	10,00	R\$ 105,90		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	10,00	R\$ 105,90	0,00	R\$ 0,00		
3.2	PAREDES - PINTURA				R\$ 53.191,85												
3.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	2038,06	R\$ 3,82	R\$ 7.785,39	2038,06	R\$ 7.785,39		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2038,06	R\$ 7.785,39	0,00	R\$ 0,00		
3.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	800	R\$ 14,29	R\$ 11.432,00	800,00	R\$ 11.432,00		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	800,00	R\$ 11.432,00	0,00	R\$ 0,00		
3.2.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2038,06	R\$ 5,27	R\$ 10.740,58	2038,06	R\$ 10.740,58		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2038,06	R\$ 10.740,58	0,00	R\$ 0,00		
3.2.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	22,3	R\$ 11,40	R\$ 254,22	22,30	R\$ 254,22		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	22,30	R\$ 254,22	0,00	R\$ 0,00		
3.2.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	692,21	R\$ 11,40	R\$ 7.891,19	346,11	R\$ 3.945,60	346,11	R\$ 3.945,60	50,00%	100,00%	692,21	R\$ 7.891,19	0,00	R\$ 0,00		
3.2.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1323,55	R\$ 11,40	R\$ 15.088,47	1323,55	R\$ 15.088,47		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1323,55	R\$ 15.088,47	0,00	R\$ 0,00		
3.3	TETO - PINTURA				R\$ 25.441,25												

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03												PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/04/2026 a 20/05/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI								DATA: 20/05/2026									
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA								EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA									
LICITAÇÃO: CR 06/2025								ORDEM DE SERVIÇO:				VALOR DO CONTRATO:		R\$ 234.763,72			
CONTRATO: 139/2025								ESTA MEDIÇÃO:				R\$ 25.292,25		SALDO DO CONTRATO:		R\$ 111.927,42	
SALDO ANTERIOR:				R\$ 97.544,05				ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
CONTRATO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
3.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	668,1	R\$ 4,32	R\$ 2.886,19	668,10	R\$ 2.886,19		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	668,10	R\$ 2.886,19	0,00	R\$ 0,00		
3.3.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	334,05	R\$ 26,02	R\$ 8.691,98	334,05	R\$ 8.691,98		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	334,05	R\$ 8.691,98	0,00	R\$ 0,00		
3.3.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	668,1	R\$ 6,46	R\$ 4.315,93	668,10	R\$ 4.315,93		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	668,10	R\$ 4.315,93	0,00	R\$ 0,00		
3.3.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	668,1	R\$ 14,29	R\$ 9.547,15	668,10	R\$ 9.547,15		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	668,10	R\$ 9.547,15	0,00	R\$ 0,00		
3.4	PINTURA ESQUADRIAS				R\$ 16.869,62												
3.4.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	342,2	R\$ 2,56	R\$ 876,03				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	342,20	R\$ 876,03		
3.4.2	PINTURA COM FUNDO NIVELADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA OU ESQUADRIA DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m²	342,2	R\$ 17,97	R\$ 6.149,33				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	342,20	R\$ 6.149,33		
3.4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	342,2	R\$ 22,75	R\$ 7.785,05				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	342,20	R\$ 7.785,05		
3.4.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	m²	32,04	R\$ 6,52	R\$ 208,90				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	32,04	R\$ 208,90		
3.4.5	PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m²	32,04	R\$ 17,74	R\$ 568,39				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	32,04	R\$ 568,39		
3.4.6	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	32,04	R\$ 40,01	R\$ 1.281,92				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	32,04	R\$ 1.281,92		
3.5	ESQUADRIAS				R\$ 8.817,80												
3.5.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,64	R\$ 29,93	R\$ 258,60				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,64	R\$ 258,60		
3.5.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,64	R\$ 11,60	R\$ 42,22				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,64	R\$ 42,22		
3.5.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	8,64	R\$ 351,15	R\$ 3.033,94				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,64	R\$ 3.033,94		
3.5.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, UMA FOLHA FIXA E 2 FOLHAS DE ABRIR, BANDEIROLA FIXA COM VIDRO, INCLUSO BATENTE COMPLETO, 6 A 8 DOBRADIÇAS, FECHADURA, PARAFUSOS E BUCHAS, PINTURA OU VERNIZ, VEDAÇÃO E CALEFAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 3.933,61	R\$ 3.933,61				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 3.933,61		
3.5.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$ 403,19	R\$ 403,19				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 403,19		
3.5.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,5	R\$ 981,37	R\$ 490,69				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,50	R\$ 490,69		
3.5.7	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1	R\$ 384,42	R\$ 384,42				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 384,42		
3.5.8	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	5	R\$ 13,90	R\$ 69,50				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 69,50		
3.5.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$ 201,63	R\$ 201,63				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 201,63		
3.6	AUMENTO ALTURA PILARES ALVENARIA - FACHADA				R\$ 639,35												
3.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,03	R\$ 83,59	R\$ 169,69				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,03	R\$ 169,69		
3.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	7,2	R\$ 6,04	R\$ 43,49				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,20	R\$ 43,49		
3.6.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	7,2	R\$ 28,23	R\$ 203,26				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,20	R\$ 203,26		
3.6.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	7,2	R\$ 14,29	R\$ 102,89				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,20	R\$ 102,89		

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/04/2026 a 20/05/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 20/05/2026											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA											
LICITAÇÃO: CR 06/2025						ORDEM DE SERVIÇO:								VALOR DO CONTRATO:		R\$ 234.763,72	
CONTRATO: 139/2025						ESTA MEDIÇÃO:				R\$ 25.292,25				SALDO DO CONTRATO:		R\$ 111.927,42	
SALDO ANTERIOR:				R\$ 97.544,05		ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
CONTRATO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
3.6.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	7,2	R\$ 5,27	R\$ 37,94				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,20	R\$ 37,94		
3.6.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,2	R\$ 11,40	R\$ 82,08				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,20	R\$ 82,08		
3.7	AUMENTO ALTURA GRADE - FACHADA				R\$ 8.566,24												
3.7.1	FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS	m²	6,87	R\$ 456,84	R\$ 3.138,49				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,87	R\$ 3.138,49		
3.7.2	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"x3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m²	5,25	R\$ 469,64	R\$ 2.465,61				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,25	R\$ 2.465,61		
3.7.3	ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	m²	5,25	R\$ 162,73	R\$ 854,33				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,25	R\$ 854,33		
3.7.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	m²	45,3	R\$ 6,52	R\$ 295,36				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	45,30	R\$ 295,36		
3.7.5	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	45,3	R\$ 40,01	R\$ 1.812,45				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	45,30	R\$ 1.812,45		
3.8	COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA				R\$ 6.049,00												
3.8.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	31,71	R\$ 53,80	R\$ 1.706,00				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	31,71	R\$ 1.706,00		
3.8.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	31,71	R\$ 61,83	R\$ 1.960,63				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	31,71	R\$ 1.960,63		
3.8.3	PILAR METÁLICO, INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA	M	5,74	R\$ 134,87	R\$ 774,15				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,74	R\$ 774,15		
3.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,57	R\$ 79,19	R\$ 837,04				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	10,57	R\$ 837,04		
3.8.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,2	R\$ 33,26	R\$ 106,43				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,20	R\$ 106,43		
3.8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	R\$ 40,49	R\$ 40,49				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 40,49		
3.8.7	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	10,57	R\$ 59,06	R\$ 624,26				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	10,57	R\$ 624,26		
3.9	DIVISÓRIA EM SALA				R\$ 1.265,67												
3.9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	m²	11,8	R\$ 73,92	R\$ 872,26	11,80	R\$ 872,26		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	11,80	R\$ 872,26	0,00	R\$ 0,00		
3.9.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	23,6	R\$ 5,27	R\$ 124,37	23,60	R\$ 124,37		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	23,60	R\$ 124,37	0,00	R\$ 0,00		
3.9.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	23,6	R\$ 11,40	R\$ 269,04	23,60	R\$ 269,04		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	23,60	R\$ 269,04	0,00	R\$ 0,00		
3.10	MANUTENÇÃO ESQUADRIAS				R\$ 5.074,81												
3.10.1	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	m²	1	R\$ 167,17	R\$ 167,17				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 167,17		
3.10.2	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	KG	4,5	R\$ 17,12	R\$ 77,04				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,50	R\$ 77,04		
3.10.3	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	19	R\$ 8,82	R\$ 167,58				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	19,00	R\$ 167,58		
3.10.4	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	2	R\$ 20,37	R\$ 40,74				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 40,74		
3.10.5	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	60	R\$ 26,99	R\$ 1.619,40				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 1.619,40		
3.10.6	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	96	R\$ 31,28	R\$ 3.002,88				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	96,00	R\$ 3.002,88		
3.11	ACESSÓRIOS				R\$ 1.597,21												
3.11.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 59,66	R\$ 357,96				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 357,96		
3.11.2	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	12	R\$ 48,22	R\$ 578,64				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 578,64		
3.11.3	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	6	R\$ 48,22	R\$ 289,32				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 289,32		
3.11.4	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1	R\$ 318,22	R\$ 318,22				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 318,22		
3.11.5	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	H	3	R\$ 17,69	R\$ 53,07				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 53,07		
4	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 8.863,50												
4.1	LIMPEZA				R\$ 8.863,50												
4.1.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	950	R\$ 9,33	R\$ 8.863,50				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	950,00	R\$ 8.863,50		

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03										PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/04/2026 a 20/05/2026										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 20/05/2026														
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA														
LICITAÇÃO: CR 06/2025						ORDEN DE SERVIÇO:								VALOR DO CONTRATO:		R\$ 234.763,72				
CONTRATO: 139/2025						ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 25.292,25						SALDO DO CONTRATO:		R\$ 111.927,42				
SALDO ANTERIOR:				R\$ 97.544,05				ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO				
CONTRATO																				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
VALOR TOTAL DA OBRA:								R\$ 234.763,72	TOTAL MEDIÇÃO ANTERIOR:	R\$ 97.544,05	TOTAL MEDIÇÃO:	R\$ 25.292,25				TOTAL RESTANTE:	R\$ 111.927,42			
Muriaé, 20 de maio de 2026																				
Allan Cardoso Melo Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D							Jacqueline Moreira Nicolay Secco Responsável Técnico Prefeitura - CREA MG 397150							Maria Izabel Rossi Vernier Magalhães Secretária Municipal de Educação						