

| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                       |                                                          |       |             |        |               | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/04/2026 a 30/06/2026 |                  |         |               |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|---------------|----------------------------------------------|------------------|---------|---------------|--------|--------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                       | DATA: 30/06/2026                                         |       |             |        |               |                                              |                  |         |               |        |              |
| OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL ABRAHÃO OSTA (LOTE 02) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                       | EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA |       |             |        |               |                                              |                  |         |               |        |              |
| LICITAÇÃO: CR 04/2025                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                       | ORDEN DE SERVIÇO:                                        |       |             |        |               | VALOR DO CONTRATO:                           |                  |         |               |        |              |
| CONTRATO: 138/2025                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                       | ESTA MEDIÇÃO:                                            |       |             |        |               | R\$ 41.888,80                                |                  |         |               |        |              |
| SALDO ANTERIOR:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                       | R\$ 65.998,55                                            |       |             |        |               | SALDO DO CONTRATO:                           |                  |         |               |        |              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                       | CONTRATO                                                 |       |             |        |               | R\$ 24.109,75                                |                  |         |               |        |              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                       | ACUMULADO ANTERIOR                                       |       |             |        |               | REALIZADO NO PERÍODO                         |                  |         |               |        |              |
| ITEM                                                                       | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. | QUANT.  | PREÇO UNIT. (com BDI) | PREÇO TOTAL                                              | QUANT | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR TOTAL   | QUANT. PREVISTA(%)                           | QUANT. EXECUTADA | QUANT.  | VALOR TOTAL   | QUANT. | VALOR TOTAL  |
| 1                                                                          | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1       | 65.998,55             | 65.998,55                                                |       |             |        |               |                                              |                  |         |               |        |              |
| 1.1                                                                        | PLACA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1       | 1.387,56              | 1.387,56                                                 |       |             |        |               |                                              |                  |         |               |        |              |
| 1.1.1                                                                      | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCOLADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un    | 1       | 1.387,56              | 1.387,56                                                 |       |             | 1      | R\$ 1.387,56  | 100,00%                                      | 100,00%          | 1,00    | R\$ 1.387,56  | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 1.2                                                                        | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1       | 36.375,88             | 36.375,88                                                |       |             |        |               |                                              |                  |         |               |        |              |
| 1.2.1                                                                      | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVO                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 111,3   | 6,73                  | 749,05                                                   |       |             | 82,3   | R\$ 553,88    | 73,94%                                       | 73,94%           | 82,30   | R\$ 553,88    | 29,00  | R\$ 195,17   |
| 1.2.2                                                                      | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO                                                                                                                                                            | m²    | 120,43  | 42,00                 | 5.058,06                                                 |       |             | 93,8   | R\$ 3.939,60  | 77,89%                                       | 77,89%           | 93,80   | R\$ 3.939,60  | 26,63  | R\$ 1.118,46 |
| 1.2.3                                                                      | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                       | m²    | 1054,76 | 3,93                  | 4.145,21                                                 |       |             | 1019,6 | R\$ 4.007,03  | 96,67%                                       | 96,67%           | 1019,60 | R\$ 4.007,03  | 35,16  | R\$ 138,18   |
| 1.2.4                                                                      | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                         | m²    | 153,35  | 4,45                  | 682,41                                                   |       |             | 153,35 | R\$ 682,41    | 100,00%                                      | 100,00%          | 153,35  | R\$ 682,41    | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 1.2.5                                                                      | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023                                                                                                                                                                                                                             | m²    | 890,23  | 5,61                  | 4.994,19                                                 |       |             | 890,23 | R\$ 4.994,19  | 100,00%                                      | 100,00%          | 890,23  | R\$ 4.994,19  | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 1.2.6                                                                      | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023                                                                                                                                                                                                                               | m²    | 168,68  | 6,82                  | 1.150,40                                                 |       |             | 168,68 | R\$ 1.150,40  | 100,00%                                      | 100,00%          | 168,68  | R\$ 1.150,40  | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 1.2.7                                                                      | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024                                                                                                                                                                                                         | m²    | 127,77  | 19,47                 | 2.487,68                                                 |       |             | 103,81 | R\$ 2.021,18  | 81,25%                                       | 81,25%           | 103,81  | R\$ 2.021,18  | 23,96  | R\$ 466,50   |
| 1.2.8                                                                      | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024                                                                                                                                                                                                         | m²    | 58,85   | 19,47                 | 1.145,81                                                 |       |             | 47,65  | R\$ 927,75    | 80,97%                                       | 80,97%           | 47,65   | R\$ 927,75    | 11,20  | R\$ 218,06   |
| 1.2.9                                                                      | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 83,85   | 13,18                 | 1.105,14                                                 |       |             | 83,85  | R\$ 1.105,14  | 100,00%                                      | 100,00%          | 83,85   | R\$ 1.105,14  | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 1.2.10                                                                     | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 890,23  | 13,18                 | 11.733,23                                                |       |             | 890,23 | R\$ 11.733,23 | 100,00%                                      | 100,00%          | 890,23  | R\$ 11.733,23 | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 1.2.11                                                                     | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023                                                                                                                                                                                                                    | m²    | 168,68  | 16,13                 | 2.720,81                                                 |       |             | 168,68 | R\$ 2.720,81  | 100,00%                                      | 100,00%          | 168,68  | R\$ 2.720,81  | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 1.2.12                                                                     | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021                                                                                                                                                                                                                                   | m²    | 12,6    | 2,67                  | 33,64                                                    |       |             | 12,6   | R\$ 33,64     | 100,00%                                      | 100,00%          | 12,60   | R\$ 33,64     | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 1.2.13                                                                     | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021                                                                                                                                                                                                                      | m²    | 12,6    | 23,82                 | 300,13                                                   |       |             | 12,6   | R\$ 300,13    | 100,00%                                      | 100,00%          | 12,60   | R\$ 300,13    | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 1.2.14                                                                     | TRINCHA CERDAS GRIS 1 1/2" (38 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN    | 2       | 8,18                  | 16,36                                                    |       |             | 2      | R\$ 16,36     | 100,00%                                      | 100,00%          | 2,00    | R\$ 16,36     | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 1.2.15                                                                     | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), SEM CABO                                                                                                                                                                                                                             | UN    | 2       | 26,88                 | 53,76                                                    |       |             | 2      | R\$ 53,76     | 100,00%                                      | 100,00%          | 2,00    | R\$ 53,76     | 0,00   | R\$ 0,00     |
| 1.3                                                                        | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1       | 8.202,14              | 8.202,14                                                 |       |             |        |               |                                              |                  |         |               |        |              |
| 1.3.1                                                                      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 168,18  | 48,77                 | 8.202,14                                                 |       |             | 82,06  | R\$ 4.002,07  | 48,79%                                       | 48,79%           | 82,06   | R\$ 4.002,07  | 86,12  | R\$ 4.200,07 |
| 1.4                                                                        | TELA MOSQUITEIRA E GRADE PARA JANELAS                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1       | 4.940,59              | 4.940,59                                                 |       |             |        |               |                                              |                  |         |               |        |              |
| 1.4.1                                                                      | TELA MOSQUITEIRO EM ALUMÍNIO MALHA 14 FIO 31 MM                                                                                                                                                                                                                                                        | M2    | 55      | 64,11                 | 3.526,05                                                 |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 55,00  | R\$ 3.526,05 |
| 1.4.2                                                                      | GRAMPOS FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN    | 2       | 59,51                 | 119,02                                                   |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 2,00   | R\$ 119,02   |
| 1.4.3                                                                      | MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H     | 48      | 26,99                 | 1.295,52                                                 |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 48,00  | R\$ 1.295,52 |
| 1.5                                                                        | ASSESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1       | 4.241,12              | 4.241,12                                                 |       |             |        |               |                                              |                  |         |               |        |              |
| 1.5.1                                                                      | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 2       | 12,84                 | 25,68                                                    |       |             | 1      | R\$ 12,84     | 50,00%                                       | 50,00%           | 1,00    | R\$ 12,84     | 1,00   | R\$ 12,84    |
| 1.5.2                                                                      | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                               | UN    | 2       | 689,01                | 1.378,02                                                 |       |             | 1      | R\$ 689,01    | 50,00%                                       | 50,00%           | 1,00    | R\$ 689,01    | 1,00   | R\$ 689,01   |
| 1.5.3                                                                      | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                       | UN    | 2       | 46,37                 | 92,74                                                    |       |             | 1      | R\$ 46,37     | 50,00%                                       | 50,00%           | 1,00    | R\$ 46,37     | 1,00   | R\$ 46,37    |
| 1.5.4                                                                      | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF. 01/2020                                                                                                                                                                                                                                 | UN    | 6       | 409,41                | 2.456,46                                                 |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 6,00   | R\$ 2.456,46 |
| 1.5.5                                                                      | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 0,72    | 252,50                | 181,80                                                   |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 0,72   | R\$ 181,80   |
| 1.5.6                                                                      | VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H     | 4       | 20,37                 | 81,48                                                    |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 4,00   | R\$ 81,48    |
| 1.5.7                                                                      | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                               | UN    | 1       | 24,94                 | 24,94                                                    |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 1,00   | R\$ 24,94    |
| 1.6                                                                        | PRATELEIRA PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1       | 947,89                | 947,89                                                   |       |             |        |               |                                              |                  |         |               |        |              |
| 1.6.1                                                                      | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                                                               | UN    | 14      | 44,10                 | 617,40                                                   |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 14,00  | R\$ 617,40   |
| 1.6.2                                                                      | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                       | m²    | 0,63    | 265,92                | 167,53                                                   |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 0,63   | R\$ 167,53   |
| 1.6.3                                                                      | VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H     | 8       | 20,37                 | 162,96                                                   |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 8,00   | R\$ 162,96   |
| 1.7                                                                        | INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1       | 3.178,52              | 3.178,52                                                 |       |             |        |               |                                              |                  |         |               |        |              |
| 1.7.1                                                                      | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                                                                               | UN    | 3       | 50,36                 | 151,08                                                   |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 3,00   | R\$ 151,08   |
| 1.7.2                                                                      | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                                                                               | UN    | 15      | 50,36                 | 755,40                                                   |       |             |        | R\$ 0,00      | 0,00%                                        | 0,00%            | 0,00    | R\$ 0,00      | 15,00  | R\$ 755,40   |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01                                                   |                                                                                                                |       |               |                                                                                                |             |                                                          |                    |                                                          |                      |                    |                  | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/04/2026 a 30/06/2026 |                 |               |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI                                 |                                                                                                                |       |               |                                                                                                |             | DATA: 30/06/2026                                         |                    |                                                          |                      |                    |                  |                                              |                 |               |                   |  |
| OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL ABRAHÃO OSTA (LOTE 02) |                                                                                                                |       |               |                                                                                                |             | EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA |                    |                                                          |                      |                    |                  |                                              |                 |               |                   |  |
| LICITAÇÃO: CR 04/2025                                                      |                                                                                                                |       |               |                                                                                                |             | ORDEM DE SERVIÇO:                                        |                    |                                                          |                      |                    |                  | VALOR DO CONTRATO:                           |                 | R\$ 65.998,55 |                   |  |
| CONTRATO: 138/2025                                                         |                                                                                                                |       |               |                                                                                                |             | ESTA MEDIÇÃO:                                            |                    | R\$ 41.888,80                                            |                      |                    |                  | SALDO DO CONTRATO:                           |                 | R\$ 24.109,75 |                   |  |
| SALDO ANTERIOR:                                                            |                                                                                                                |       | R\$ 65.998,55 |                                                                                                |             |                                                          | ACUMULADO ANTERIOR |                                                          | REALIZADO NO PERÍODO |                    |                  |                                              | ACUMULADO TOTAL |               | SALDO DO CONTRATO |  |
| CONTRATO                                                                   |                                                                                                                |       |               |                                                                                                |             |                                                          |                    |                                                          |                      |                    |                  |                                              |                 |               |                   |  |
| ITEM                                                                       | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                  | UNID. | QUANT.        | PREÇO UNIT. (com BDI)                                                                          | PREÇO TOTAL | QUANT                                                    | VALOR TOTAL        | QUANT.                                                   | VALOR TOTAL          | QUANT. PREVISTA(%) | QUANT. EXECUTADA | QUANT.                                       | VALOR TOTAL     | QUANT.        | VALOR TOTAL       |  |
| 1.7.3                                                                      | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                               | UN    | 15            | 52,43                                                                                          | 786,45      |                                                          |                    |                                                          | R\$ 0,00             | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00        | 15,00         | R\$ 786,45        |  |
| 1.7.4                                                                      | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                   | UN    | 7             | 52,43                                                                                          | 367,01      |                                                          |                    |                                                          | R\$ 0,00             | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00        | 7,00          | R\$ 367,01        |  |
| 1.7.5                                                                      | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                                                                 | H     | 8             | 20,39                                                                                          | 163,12      |                                                          |                    |                                                          | R\$ 0,00             | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00        | 8,00          | R\$ 163,12        |  |
| 1.7.6                                                                      | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                | UN    | 1             | 7,97                                                                                           | 7,97        |                                                          |                    |                                                          | R\$ 0,00             | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00        | 1,00          | R\$ 7,97          |  |
| 1.7.7                                                                      | ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                          | H     | 1             | 26,99                                                                                          | 26,99       |                                                          |                    |                                                          | R\$ 0,00             | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00        | 1,00          | R\$ 26,99         |  |
| 1.7.8                                                                      | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN    | 2             | 460,25                                                                                         | 920,50      |                                                          |                    |                                                          | R\$ 0,00             | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00        | 2,00          | R\$ 920,50        |  |
| 1.8                                                                        | MANUTENÇÃO ESQUADRIAS                                                                                          |       | 1             | 1.511,44                                                                                       | 1.511,44    |                                                          |                    |                                                          |                      |                    |                  |                                              |                 |               |                   |  |
| 1.8.1                                                                      | SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                          | H     | 56            | 26,99                                                                                          | 1.511,44    |                                                          |                    | 56                                                       | R\$ 1.511,44         | 100,00%            | 100,00%          | 56,00                                        | R\$ 1.511,44    | 0,00          | R\$ 0,00          |  |
| 1.9                                                                        | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                |       | 1             | 5.213,41                                                                                       | 5.213,41    |                                                          |                    |                                                          |                      |                    |                  |                                              |                 |               |                   |  |
| 1.9.1                                                                      | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA                                                                             | m²    | 539,69        | 9,66                                                                                           | 5.213,41    |                                                          |                    |                                                          | R\$ 0,00             | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00        | 539,69        | R\$ 5.213,41      |  |
| VALOR TOTAL DA OBRA:                                                       |                                                                                                                |       |               |                                                                                                | 65.998,55   | TOTAL MEDIÇÃO:                                           |                    |                                                          | R\$ 41.888,80        |                    |                  |                                              | TOTAL RESTANTE: |               | R\$ 24.109,75     |  |
| Muriaé, 30 de junho de 2026                                                |                                                                                                                |       |               |                                                                                                |             |                                                          |                    |                                                          |                      |                    |                  |                                              |                 |               |                   |  |
| Allan Cardoso Melo<br>Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D   |                                                                                                                |       |               | Jacqueline Moreira Nicolay Secco<br>Engenheira Responsável Técnica Prefeitura - CREA MG 397150 |             |                                                          |                    | Janaina Diolindo Coelho<br>Secretária Municipal de Saúde |                      |                    |                  |                                              |                 |               |                   |  |